

**Информация**  
**об исполнении инвестиционной программы на 2020 год по итогам I полугодия 2020 года**  
**БРП "ЭнергоСеть" ТОО "Kazakhstan Distribution (Каззахмыс Дистрибушн)", услуги по передаче и распределению электрической энергии**  
**(наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности)**

Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг							Отчет о прибылях и убытках*	Сумма инвестиционной программы				Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тысяч тенге				Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе**								Разъяснение причин отклонения достигнутых фактически показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе	Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг и эффективности деятельности									
№ п/п	Наименование регулируемых услуг (постав, работ) и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях		Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы		План, тыс. тенге без НДС	Факт, тыс. тенге без НДС	Отклонение, тыс. тенге без НДС	причины отклонения	собственные средства		Заемные средства	Бюджетные средства	Снижение расхода сырья, материалов, топлива и энергии в натуральном выражении в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение износа основных фондов (активов), % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы												
				план	факт							Амортизация	Прибыль			факт прошлого года	факт текущего года	факт прошлого года	факт текущего года	план	факт	факт прошл о года	факт текущего года											
				17	18							19	20			21	22	23	24															
<b>Всего по услуге</b>							<b>970 287,17</b>	<b>140 610,84</b>	<b>768 236,43</b>		<b>970 287,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>																				
1		Замена кабелей 10 кВ потребителей I-II категории	м	11 750	0		79 884,84	50 465,45	29 419,39	ТМЦ получен. Договор на СМР на оформлении.	79 884,84	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ТМЦ получен. Договор на СМР на оформлении.	Повышение качества и надежности предоставляемых услуг будет оцениваться после реализации мероприятия			
2		Приобретение трансформатора Т-113 1000 кВА 10/0,5 кВ подстанции ЦРП-1	шт.	1	0		3 480,00	0,00	3 480,00	Договор заключен (№Д2065-190919-413190 от 19.06.2020 г.). Ведутся работы по исполнению договора.	3 480,00	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Договор заключен (№Д2065-190919-413190 от 19.06.2020 г.). Ведутся работы по исполнению договора.	Повышение качества и надежности предоставляемых услуг будет оцениваться после реализации мероприятия		
3		Приобретение трансформатора Т-114 1000 кВА 10/0,4 кВ подстанции ЦРП-1	шт.	1	0		3 390,00	0,00	3 390,00	Договор заключен (№Д2065-190919-413191 от 19.06.2020 г.). Ведутся работы по исполнению договора.	3 390,00	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Договор заключен (№Д2065-190919-413191 от 19.06.2020 г.). Ведутся работы по исполнению договора.	Повышение качества и надежности предоставляемых услуг будет оцениваться после реализации мероприятия		
4		Приобретение передвижной электролаборатории	шт.	1	0		89 285,00	0,00	27 845,10	Договор заключен (№Д2065-190919-413223 от 24.06.2020 г.). Ведутся работы по исполнению договора.	89 285,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Договор заключен (№Д2065-190919-413223 от 24.06.2020 г.). Ведутся работы по исполнению договора.	Повышение качества и надежности предоставляемых услуг будет оцениваться после реализации мероприятия		
5		Приобретение оперативно-выездного транспорта	шт.	1	1		5 352,68	5 352,68	0,00	ТМЦ получен. Оплата выполнена.	5 352,68	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ТМЦ получен. Оплата выполнена.	Повышение качества и надежности предоставляемых услуг будет оцениваться после реализации мероприятия		
6		Установка АПС и АПТ на подстанциях (реализация проектов)	Услуга	1	1		34 806,38	6 961,28	27 845,10	Работа выполнена. Оплата произведена.	34 806,38	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Работа выполнена. Оплата произведена.	Повышение качества и надежности предоставляемых услуг будет оцениваться после реализации мероприятия		
7		Разработка проекта "Реконструкция открытого распределительного устройства 110 кВ ЦРП-2 ЦЭСнП"	Услуга	1	1		11 160,71	11 160,71	0,00	Работа выполнена. Оплата произведена.	11 160,71	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Работа выполнена. Оплата произведена.	Повышение качества и надежности предоставляемых услуг будет оцениваться после реализации мероприятия		
8		Строительство кабельной эстакады ЦРП-2 - ЦРП-2А, 1 этап	Услуга	1	0		32 294,25	0,00	32 294,25	Договор на оформлении.	32 294,25	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Договор на оформлении.	Повышение качества и надежности предоставляемых услуг будет оцениваться после реализации мероприятия		
9		Монтаж гасителей вибрации ВЛЭП-220 кВ (№2518, №2528). ЦЭСнП БРП "ЭнергоСеть"	шт.	1	0		11 147,11	1 114,71	10 032,40	Мероприятие в работе. Выполняется собственными силами.	11 147,11	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Мероприятие в работе. Выполняется собственными силами.	Повышение качества и надежности предоставляемых услуг будет оцениваться после реализации мероприятия		
10		Замена электрооборудования подстанции АГОК-Коурд	шт.	28	2		25 832,05	2 412,30	23 419,75	Мероприятие в работе. Договоры заключены (№Д2065-190919-413224 от 24.06.2020 г., №Д2065-190919-413312 от 09.07.2020 г.). Ведутся работы по исполнению договора. На 2 412,3 тыс. тенге без НДС ТМЦ получен.	25 832,05	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Мероприятие в работе. Договоры заключены (№Д2065-190919-413224 от 24.06.2020 г., №Д2065-190919-413312 от 09.07.2020 г.). Ведутся работы по исполнению договора. На 2 412,3 тыс. тенге без НДС ТМЦ получен.	Повышение качества и надежности предоставляемых услуг будет оцениваться после реализации мероприятия
11		Приобретение передвижной лаборатории по анализу масла	шт.	1	0		20 194,40	0,00	20 194,40	Мероприятие в работе. На часть ТМЦ договоры заключены (№Д2065-190919-413303 от 07.07.2020 г., №Д2065-190919-413257 от 25.06.2020 г.). Ведутся работы по исполнению договора.	20 194,40	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Мероприятие в работе. На часть ТМЦ договоры заключены (№Д2065-190919-413303 от 07.07.2020 г., №Д2065-190919-413257 от 25.06.2020 г.). Ведутся работы по исполнению договора.	Повышение качества и надежности предоставляемых услуг будет оцениваться после реализации мероприятия
12		Приобретение СИЛОВОЙ ТРАНСФОРМАТОР ТМ 2000/10/0,5 У1	шт.	1	0		20 730,00	0,00	20 730,00	Договор на поставку заключен (№Д2065-190919-413190 от 19.06.2020 г.). Ведутся работы по исполнению договора.	20 730,00	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Договор на поставку заключен (№Д2065-190919-413190 от 19.06.2020 г.). Ведутся работы по исполнению договора.	Повышение качества и надежности предоставляемых услуг будет оцениваться после реализации мероприятия	

13	услуги по передаче и распределению электрической энергии	Приобретение СИЛОВОЙ ТРАНСФОРМАТОР ТМН 6300/35/6,3 У1	шт.	2	0	55 102,68	0,00	55 102,68	Договор на поставку 1 трансформатора заключен (№Д2065-190919-413190 от 19.06.2020 г.). Ведутся работы по исполнению договора. На второй трансформатор проводится процедура по закупке.	55 102,68	0	0	0	-	-	-	-	Договор на поставку 1 трансформатора заключен (№Д2065-190919-413190 от 19.06.2020 г.). Ведутся работы по исполнению договора. На второй трансформатор проводится процедура по закупке.	Повышение качества и надежности предоставляемых услуг будет оцениваться после реализации мероприятия	
14		БЕНЗИНОВЫЙ ГЕНЕРАТОР РН 13500 Е НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ 9КВТ	шт.	3	1	4 419,64	0,00	4 419,64	Договор на 1 шт. заключен (№Д2065-190919-413305 от 08.07.2020 г.). Ведутся работы по исполнению договора. На 2 шт. проводится процедура по закупке.	4 419,64	0	0	0	-	-	-	-	Договор на 1 шт. заключен (№Д2065-190919-413305 от 08.07.2020 г.). Ведутся работы по исполнению договора. На 2 шт. проводится процедура по закупке.	Повышение качества и надежности предоставляемых услуг будет оцениваться после реализации мероприятия	
15		Строительство кабельной эстакады с выносом кабелей из кабельного тоннеля и блока от ЦРП-2 до ЦРП-6	Услуга	1	0	66 201,79	0,00	66 201,79	Договор на СМР в оформлении. Договоры на ТМЦ заключены (№Д2065-190919-413171 от 18.06.2020 г., №Д2065-190919-412555 от 31.03.2020 г.). Ведутся работы по исполнению договора.	66 201,79	0	0	0	-	-	-	-	-	Договор на СМР в оформлении. Договоры на ТМЦ заключены (№Д2065-190919-413171 от 18.06.2020 г., №Д2065-190919-412555 от 31.03.2020 г.). Ведутся работы по исполнению договора.	Повышение качества и надежности предоставляемых услуг будет оцениваться после реализации мероприятия
16		Замена полимерных изоляторов на стеклянные ВЛ-220 кВ №2518, №2528, 2538, 2548 (Кокшарт - КаргРЭС) (Кокшарт - Актогай)	шт.	17 370	11 528	95 143,72	63 143,72	32 000,00	ТМЦ получен (договор №Д2065-190919-412555 от 31.03.2020 г.). Договор на СМР заключен (№№Д2065-190919-004058 от 16.06.2020 г.). Ведутся работы по исполнению договора.	95 143,72	0	0	0	-	-	-	-	-	ТМЦ получен (договор №Д2065-190919-412555 от 31.03.2020 г.). Договор на СМР заключен (№№Д2065-190919-004058 от 16.06.2020 г.). Ведутся работы по исполнению договора.	Повышение качества и надежности предоставляемых услуг будет оцениваться после реализации мероприятия
17		Приобретение трансформатор 31500 кВА 110/10 кВ	шт.	1	0	155 092,04	0,00	155 092,04	Договор на поставку заключен (№Д2065-190919-413324 от 14.07.2020 г.). Ведутся работы по исполнению договора.	155 092,04	0	0	0	-	-	-	-	-	Договор на поставку заключен (№Д2065-190919-413324 от 14.07.2020 г.). Ведутся работы по исполнению договора.	Повышение качества и надежности предоставляемых услуг будет оцениваться после реализации мероприятия
18		Разработка и внедрение интегрированной системы электронного учета обеспечения средствами индивидуальной защиты (специальной одежде), услуг по уходу за специальной одеждой работников БРП "ЭнергоСети" ТОО "Kazakhstan Distribution" (Казахмыс Дистрибушн)	услуга	1	0	13 747,90	0,00	13 747,90	Производятся процедуры по закупке услуги.	13 747,90	0	0	0	-	-	-	-	-	Производятся процедуры по закупке услуги.	Повышение качества и надежности предоставляемых услуг будет оцениваться после реализации мероприятия
19		Замена трансформатора Т-111 1000 кВА 10/0,5 кВ подстанции ЦРП-1	шт.	1	0	3 485,71	0,00	3 485,71	Производятся процедуры по закупке ТМЦ.	3 485,71	0	0	0	-	-	-	-	-	Производятся процедуры по закупке ТМЦ.	Повышение качества и надежности предоставляемых услуг будет оцениваться после реализации мероприятия
20		Установка системы кондиционирования помещений шинного этажа и щита управления подстанции ЦРП-2	услуга	1	0	31 135,23	0,00	31 135,23	Мероприятие в работе. Договоры на заключены (№Д2065-190919-413295 от 03.07.2020 г.). Ведутся работы по исполнению договора. Договор на СМР в оформлении.	31 135,23									Мероприятие в работе. Договоры на заключены (№Д2065-190919-413295 от 03.07.2020 г.). Ведутся работы по исполнению договора. Договор на СМР в оформлении.	Повышение качества и надежности предоставляемых услуг будет оцениваться после реализации мероприятия
21		Приобретение орг. и бытовой техники для БРП "ЭнергоСети"	к-т	1	0	5 655,16	0,00	5 655,16	Договоры заключены (№Д2065-190919-413310 от 09.07.2020 г., №Д2065-190919-412631 от 10.04.2020 г.). Ведутся работы по исполнению договора.	5 655,16									Договоры заключены (№Д2065-190919-413310 от 09.07.2020 г., №Д2065-190919-412631 от 10.04.2020 г.). Ведутся работы по исполнению договора.	Повышение качества и надежности предоставляемых услуг будет оцениваться после реализации мероприятия
22		Разработка проектов установки систем видеонаблюдения на подстанциях ЦЭСИП	услуга	1	0	10 535,71	0,00	10 535,71	Мероприятие в работе. Производятся процедуры по закупке услуги.	10 535,71									Мероприятие в работе. Производятся процедуры по закупке услуги.	Повышение качества и надежности предоставляемых услуг будет оцениваться после реализации мероприятия
23		Освидетельствование точек учета электрической энергии, проверка ТТ, ТН, приборов учета электрической энергии, измерение сопротивления изоляции ТТ, ТН, приборов и их цепей учета электроэнергии и технического обследования точек учета ЦЭСИП БРП «Энергосети»	услуга	1	0	61 601,99	0,00	61 601,99	Мероприятие в работе. Производятся процедуры по закупке услуги.	61 601,99									Мероприятие в работе. Производятся процедуры по закупке услуги.	Повышение качества и надежности предоставляемых услуг будет оцениваться после реализации мероприятия
24		Приобретение с заменой коммутационного оборудования на подстанции ЦРП-2	к-т	12	0	32 441,30	0,00	32 441,30	Мероприятие в работе. Производятся процедуры по закупке ТМЦ.	32 441,30									Мероприятие в работе. Производятся процедуры по закупке ТМЦ.	Повышение качества и надежности предоставляемых услуг будет оцениваться после реализации мероприятия
25		Приобретение с заменой коммутационного оборудования на подстанции ЦРП-4	к-т	11	0	29 347,96	0,00	29 347,96	Мероприятие в работе. Производятся процедуры по закупке ТМЦ.	29 347,96									Мероприятие в работе. Производятся процедуры по закупке ТМЦ.	Повышение качества и надежности предоставляемых услуг будет оцениваться после реализации мероприятия
26	Приобретение автокрана	шт.	1	0	56 318,92	0,00	56 318,92	Мероприятие в работе. Производятся процедуры по закупке ТМЦ.	56 318,92									Мероприятие в работе. Производятся процедуры по закупке ТМЦ.	Повышение качества и надежности предоставляемых услуг будет оцениваться после реализации мероприятия	
27	Приобретение УАЗ-фермер	шт.	2	0	12 500,00	0,00	12 500,00	Мероприятие в работе. Производятся процедуры по закупке ТМЦ.	12 500,00									Мероприятие в работе. Производятся процедуры по закупке ТМЦ.	Повышение качества и надежности предоставляемых услуг будет оцениваться после реализации мероприятия	

2020 год

Информация  
об исполнении инвестиционной программы на 2020 год по итогам I полугодия 2020 года  
БРН "Энергосети" ТОО "Kazakhstan Distribution (Kazakhstan Distribution)", услуги по передаче и распределению тепловой энергии  
(наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности)

Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг							Отчет о прибылях и убытках*	Сумма инвестиционной программы				Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тысяч тенге				Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе**								Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе	Оценка повышения качества и надёжности предоставляемых регулируемых услуг и эффективности деятельности	
№ п/п	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях		Период предоставле ния услуги в рамках инвестицио нной программы		План, тыс. тенге без НДС	Факт, тыс. тенге без НДС	Отклонение, тыс. тенге без НДС	причины отклонения	собственные средства		Засменные средства	Бюджетные средства	Снижение расхода сырья, материалов, топлива и энергии в натуральном выражении в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы					
				план	факт							Амортизация	Прибыль				факт прошлого года	факт текущего года	факт прошлог о года	факт текущего года	план	факт	факт прошлого года			факт текущего года
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
		Всего по услуге						12 185,44	1 949,67	10 235,77		7 675,37	4 510,07													
1	услуги по передаче и распределению тепловой энергии (пром.площадка г.Балхаш)	«Проведение комплексной режимной наладки внешних инженерных коммуникаций сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения ТОО «Kazakhstan Distribution» на Балхашской промышленной площадке»	услуга	1	0	2020 год		12 185,44	1 949,67	10 235,77	Договор заключен. Ведутся работы по исполнению договора.	7 675,37	4 510,07	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Договор заключен. Ведутся работы по исполнению договора.	Повышение качества и надёжности предоставляемых услуг будет оцениваться после реализации мероприятия

**Информация**  
об исполнении инвестиционной программы на 2020 год по итогам I полугодия 2020 года  
**БРП "ЭнергоСервис" ТОО "Kazakhstan Distribution (Kazakhstan Distribution)" - услуги подачи воды по распределительным сетям (хоз.питьевое водоснабжение).**  
(наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности)

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг						Отчет о прибылях и убытках*	Сумма инвестиционной программы				Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тысяч тенге				Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе**								Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе	Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг и эффективности деятельности		
	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях		Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы		План, тыс. тенге без НДС	Факт, тыс. тенге без НДС	Отклонение, тыс. тенге без НДС	причины отклонения	собственные средства		Заемные средства	Бюджетные средства	Снижение расхода сырья, материалов, топлива и энергии в натуральном выражении в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы					
				план	факт							Амортизация	Прибыль			факт прошлого года	факт текущего года	план	факт	факт прошлого года	факт текущего года						
																						факт прошлого года	факт текущего года			план	факт
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
		<b>Всего по услуге</b>							<b>17 649,32</b>	<b>2 470,90</b>	<b>15 178,42</b>		<b>4 991,36</b>	<b>12 657,97</b>													
1	услуги подачи воды по распределительным сетям	Замена хоз. питьевого трубопровода водоснабжения Ф 377 мм от АБК ЦЗ до РМЗ.	м	440	0	2020 год		14 151,56	1 981,22	12 170,34	Договор заключен. Ведутся работы по исполнению договора.	4 991,36	9 160,20	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Договор заключен. Ведутся работы по исполнению договора.	Повышение качества и надежности предоставляемых услуг будет оцениваться после реализации мероприятия	
2	(хоз.питьевое водоснабжение) (пром.площадка г.Балхаш)	«Проведение комплексной режимной наладки внешних инженерных коммуникаций сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения ТОО «Kazakhstan Distribution» на Балхашской промышленной площадке»	Услуга	1	0			3 497,76	489,69	3 008,08	Договор заключен. Ведутся работы по исполнению договора.		3 497,76	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Договор заключен. Ведутся работы по исполнению договора.	Повышение качества и надежности предоставляемых услуг будет оцениваться после реализации мероприятия	

Информация  
об исполнении инвестиционной программы на 2020 год по итогам I полугодия 2020 года  
БРП "ЭнергоСети" ТОО "Kazakhstan Distribution (Kazakhstan Distribution)", услуги подачи воды по распределительным сетям (промышленное водоснабжение)  
(наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности)

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг						Отчет о приростах и убытках*	Сумма инвестиционной программы				Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тысяч тенге				Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе**								Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе	Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг и эффективности деятельности				
	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях		Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы		План, тыс. тенге без НДС	Факт, тыс. тенге без НДС	Отклонение, тыс. тенге без НДС	причины отклонения	собственные средства		Заемные средства	Бюджетные средства	Снижение расхода сырья, материалов, топлива и энергии в натуральном выражении в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы							
				план	факт							Амортизация	Прибыль			факт прошлого года	факт текущего года	факт прошлого года	факт текущего года	план	факт	факт прошлого года	факт текущего года						
																										факт	факт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26				
Всего по услуге							32 144,77	7 702,05	24 442,72			9 034,26	23 110,52																
1	услуги подачи воды по распределительным сетям (промышленное водоснабжение) (пром. площадка г. Балхаш)	Замена трубопровода промышленного водовода "Южный" от забора БМЗ (район камеры №1) в сторону ж/д поста № 34 (Ø 820, 210 м)	м	190	68	2020 год	14 553,56	5 239,28	9 314,28	Договор заключен (№№/Д2065-190919-004089 от 26.06.2020 г.). Ведутся работы по исполнению договора.	9 034,258	5 519,30	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Договор заключен (№№/Д2065-190919-004089 от 26.06.2020 г.). Ведутся работы по исполнению договора.	Повышение качества и надежности предоставляемых услуг будет оцениваться после реализации мероприятия			
2		Замена промышленного трубопровода водоснабжения Ф 630 мм от АБК ЦВ до РМЗ.	м	140	20		12 944,10	1 812,17	11 131,93	Договор заключен. Ведутся работы по исполнению договора.		12 944,10														-	-	Договор заключен. Ведутся работы по исполнению договора.	Повышение качества и надежности предоставляемых услуг будет оцениваться после реализации мероприятия
3		«Проведение комплексной режимной наладки внешних инженерных коммуникаций сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения ТОО «Kazakhstan Distribution» на Балхашской промышленной площадке»	услуга	1	0		4 647,11	650,60	3 996,51	Договор заключен. Ведутся работы по исполнению договора.		4 647,11	0	0			-	-	-	-							Договор заключен. Ведутся работы по исполнению договора.	Повышение качества и надежности предоставляемых услуг будет оцениваться после реализации мероприятия	

Информация  
об исполнении инвестиционной программы на 2020 год по итогам I полугодия 2020 года  
БРП "ЭнергоСети" ТОО "Kazakhstan Distribution (Kazakhstan Дистрибушн)", услуги по отводу сточных вод (хоз. фекальная канализация)  
(наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности)

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг						Отчет о прибылях и убытках*	Сумма инвестиционной программы				Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тысяч тенге				Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе**								Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе	Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг и эффективности деятельности	
	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях		Период предоставле ния услуги в рамках инвестицио нной программы		План, тыс. тенге без НДС	Факт, тыс. тенге без НДС	Отклонение, тыс. тенге без НДС	причины отклонения	собственные средства		Заемные средства	Бюджетные средства	Снижение расхода сырья, материалов, топлива и энергии в натуральном выражении в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы				
				план	факт							Амортизация	Прибыль			факт прошлого года	факт текущего года	факт прошлог о года	факт текущего года	план	факт	факт прошлого года	факт текущего года			
																										факт прошлого года
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
	услуги по отводу сточных вод (хоз. фекальная канализация)	Всего по услуге						11 021,81	1 102,18	9 919,63		3 262,63	7 759,18	0	0											
1	Замена напорного коллектора (одна ветвь) диаметром 500 мм от склада №1 до колодца гасителя.	м	175	29,75	2020 год			11 021,81	1 102,18	9 919,63	Договор заключен. Ведутся работы по исполнению договора.	3 262,63	7 759,18	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Договор заключен. Ведутся работы по исполнению договора.	Повышение качества и надежности предоставляемых услуг будет оцениваться после реализации мероприятия

**Информация**  
об исполнении инвестиционной программы на 2020 год по итогам I полугодия 2020 года  
**БРП "ЭнергоСети" ТОО "Kazakhstan Distribution (Kazakhstan Distribution)", услуги по отводу сточных вод (промышленная канализация)**  
(наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности)

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг							Сумма инвестиционной программы				Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тысяч тенге				Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе**								Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе	Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг и эффективности деятельности			
	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях		Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы	Отчет о приростах и убытках*	План, тыс. тенге без НДС	Факт, тыс. тенге без НДС	Отклонение, тыс. тенге без НДС	причины отклонения	собственные средства		Заемные средства	Бюджетные средства	Снижение расхода сырья, материалов, топлива и энергии в натуральном выражении в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы						
				план	факт							Амортизация	Прибыль			факт прошлого года	факт текущего года	факт прошлого года	факт текущего года	план	факт	факт прошлого года	факт текущего года					
																										факт прошлого года	факт текущего года	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26			
		<b>Всего по услуге</b>						273 698,78	7 315,39	266 383,39		130 761,89	142 936,89	0,00	0,00													
1	услуги по отводу сточных вод (промышленная канализация) (пром.площадка г. Балхаш)	Реализация проекта: Капитальный ремонт участка центрального проходного тоннеля от камеры №3 до РМЗ БРП «ЭнергоСети»	Услуга	1	0	2020 год		103 996,80	0,00	103 996,80	Мероприятие в работе. Проводятся процедуры по закупке услуги.	31 501,42	72 495,39	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Мероприятие в работе. Проводятся процедуры по закупке услуги.	Повышение качества и надежности предоставляемых услуг будет оцениваться после реализации мероприятия	
2		Капитальный ремонт участка центрального проходного тоннеля от камеры №1 до узла №23	Услуга	1	0			60 504,01	7 260,48	53 243,53	Договор заключен. Ведутся работы по исполнению договора.	60 504,01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Договор заключен. Ведутся работы по исполнению договора.	Повышение качества и надежности предоставляемых услуг будет оцениваться после реализации мероприятия
3		Реализация проекта: Установка модульного водоперекачивающего технологического комплекса на Балхашской промышленной площадке	Услуга	1	0			99 260,48	0,00	99 260,48	Мероприятие в работе. Проводятся процедуры по закупке услуги.	99 260,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Мероприятие в работе. Проводятся процедуры по закупке услуги.	Повышение качества и надежности предоставляемых услуг будет оцениваться после реализации мероприятия
4		«Проведение комплексной режимной наладки внешних инженерных коммуникаций сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения ТОО «Kazakhstan Distribution» на Балхашской промышленной площадке»	Услуга	1	0			1 098,20	54,91	1 043,29	Договор заключен. Ведутся работы по исполнению договора.	1 098,20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Договор заключен. Ведутся работы по исполнению договора.	Повышение качества и надежности предоставляемых услуг будет оцениваться после реализации мероприятия
5		Разработка проектов установки систем видеонаблюдения на насосных станциях ЦПВС	Услуга	1	0			8 839,29	0,00	8 839,29	Договор заключен. Ведутся работы по исполнению договора.	8 839,29	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Договор заключен. Ведутся работы по исполнению договора.	Повышение качества и надежности предоставляемых услуг будет оцениваться после реализации мероприятия