

Отчет об исполнении инвестиционной программы за 2020 год
Предприятие электрических сетей, вид деятельности: передача электроэнергии. Инвестиционная программа утверждена Приказом №41-ОД от 18.08.2017года Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий,
защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Карагандинской области
(услуга по передаче и распределению электроэнергии)

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ)						Отчет о прибылях и убытках*	Сумма инвестиционной программы (проекта)				Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге				Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте)**								Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе (проекте)	Оценка повышения качества и надёжности предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ)
	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Единица измерени я	Количество в натуральных показателях		Период предоставления услуги в рамках инвестиционно й программы (проекта)		План	Факт	отклонение	причины отклонения	собственные средства		Заемные средства	Бюджетные средства	Снижение расхода сырья, материалов, топлива и энергии в натуральном выражении в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение износа (физического) основных фондов (активов), % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)		Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)			
				план	факт							амортизация	прибыль			факт прошлого года	факт текущего года	факт прошлого года	факт текущего года	план	факт	факт прошлого года	факт текущего года		
1	Передача и распределение электроэнергии	Капитальный ремонт двухцепной ВЛ-110кВ "12С "14С" от выхода портала ТЭЦ до опоры №42	проект	34 164,12		01.01-2020-31.12.2020	34 164,12	0,00	-34 164,12	Выставлен на тендере 26.06.2020г. Ориентировочная дата заключения договора 26.07.2020г.	34 164,12	-	-	-	7 800,00	99,58	-	-	20	-	Выставлен на тендере 26.06.2020г. Ориентировочная дата заключения договора 26.07.2020г.	Повышение надёжности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.			
2	Передача и распределение электроэнергии	Капитальный ремонт двухцепной ВЛ-35/6 кВ "9Ц" и "10Ц" с расщепленными фазами ЖТЭЦ-ЖМЗ с заменой промежуточной опоры №21 на анкерную опору и строительство кабельной эстакады	проект	6 250,54	687,56	01.01-2020-31.12.2020	6 250,54	687,56	-5 562,98	Ведется работа по выполнению договорных обязательств	6 250,54	-	-	-	7 800,00	99,44	-	-	10	-	Ведется работа по выполнению договорных обязательств	Повышение надёжности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.			
3	Передача и распределение электроэнергии	Монтаж пожарной сигнализации и оповещение о пожаре в здании ПЭС по адресу ул. Гагарина 18а	проект	761,14	228,34	01.01-2020-31.12.2020	761,14	228,34	-532,80	Ведется работа по выполнению договорных обязательств	761,14	-	-	-		99,44	-	-	-	-	Ведется работа по выполнению договорных обязательств	Повышение надёжности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.			
4	Передача и распределение электроэнергии	Капитальный ремонт подстанции ГПП-110/35/6кВ Югозападного района (Промышленные сети)	проект	92 308,58	27 692,57	01.01-2020-31.12.2020	92 308,58	27 692,57	-64 616,00	Ведется работа по выполнению договорных обязательств	104 295,06	-	-	-	250,00	99,59	-	-	20	-	Ведется работа по выполнению договорных обязательств	Повышение надёжности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.			
5	Передача и распределение электроэнергии	Капитальный ремонт ВЛ-35кВ 11Ц-13Ц	проект	37 174,26	5 576,14	01.01-2020-31.12.2020	37 174,26	5 576,14	-31 598,12	Ведется работа по выполнению договорных обязательств	37 174,26	-	-	-	7 800,00	-	99,50	-	-	20	-	Соблюдение п.9 Технического регламента «Требованиям зданий, помещений и сооружений системами автоматического пожаротушения и автоматической пожарной сигнализации, оповещение и управления эвакуацией людей при пожаре»			
	Передача и распределение электроэнергии	Замена двухцепной металлической опоры №1 с фундаментами ВЛ-35кВ "17Ц", "18Ц" на территории ЖТЭЦ	проект	6 508,04	780,96	01.01-2020-31.12.2020	6 508,04	780,96	-5 727,07	Ведется работа по выполнению договорных обязательств	6 508,04	-	-	-	3200	99,58	-	-	20	-	Ведется работа по выполнению договорных обязательств	Соблюдение п.9 Технического регламента «Требованиям зданий, помещений и сооружений системами автоматического пожаротушения и автоматической пожарной сигнализации, оповещение и управления эвакуацией людей при пожаре»			
6	Передача и распределение электроэнергии	Приобретение водонагревателя "Тейзер 25"	проект	3 223,21	1 289,29	01.01-2020-31.12.2020	3 223,21	1 289,29	-1 933,93	Ведется работа по выполнению договорных обязательств	3 223,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Ведется работа по выполнению договорных обязательств	Соблюдение п.9 Технического регламента «Требованиям зданий, помещений и сооружений системами автоматического пожаротушения и автоматической пожарной сигнализации, оповещение и управления эвакуацией людей при пожаре»		
7	Передача и распределение электроэнергии	Приобретение оборудования по Промышленной безопасности и охране труда (техника для учебного класса)	проект	31 200,22	18 720,13	01.01-2020-31.12.2020	31 200,22	18 720,13	-12 480,09	Ведется работа по выполнению договорных обязательств	25 183,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Ведется работа по выполнению договорных обязательств	Соблюдение п.9 Технического регламента «Требованиям зданий, помещений и сооружений системами автоматического пожаротушения и автоматической пожарной сигнализации, оповещение и управления эвакуацией людей при пожаре»		

8	Передача и распределение электроэнергии	Разработка проекта "Капитальный ремонт здания гаража ТОО "Коптранс" ОС-65-00044939	проект	4 804,20		01.01-2020-31.12.2020		4 804,20	0,00	-4 804,20	Выставлен на тендере 05.07.2020г. Ориентировочная дата заключения договора 30.08.2020г.	4 804,20									Выставлен на тендере 05.07.2020г. Ориентировочная дата заключения договора 30.08.2020г.	Соблюдение п.9 Технического регламента «Требованиям зданий, помещений и сооружений системами автоматического пожаротушения и автоматической пожарной сигнализации, оповещение и управление эвакуацией людей при пожаре»
9	Передача и распределение электроэнергии	Приобретение трансформатора ТМ-400кВА подстанции ТП-5 микрорайона 7	проект	3 522,32		01.01-2020-31.12.2020		3 522,32	0,00	-3 522,32	Выставлен на тендере 05.07.2020г. Ориентировочная дата заключения договора 30.08.2020г.	3 522,32								15	Выставлен на тендере 05.07.2020г. Ориентировочная дата заключения договора 30.08.2020г.	Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
10	Передача и распределение электроэнергии	Приобретение трансформатора ТМ-630кВА подстанции ЦРП-1	проект	26 785,71		01.01-2020-31.12.2020		26 785,71	0,00	-26 785,71	Выставлен на тендере 05.07.2020г. Ориентировочная дата заключения договора 30.08.2020г.	26 785,71								12	Выставлен на тендере 05.07.2020г. Ориентировочная дата заключения договора 30.08.2020г.	Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
11	Передача и распределение электроэнергии	Монтаж пожарной сигнализации и оповещение о пожаре в здании ПЭС по адресу ул.Темержева 12	проект	4 686,02		01.01-2020-31.12.2020		4 686,02	0,00	-4 686,02	Выставлен на тендере 26.06.2020г. Ориентировочная дата заключения договора 26.07.2020г.	4 686,02									Выставлен на тендере 26.06.2020г. Ориентировочная дата заключения договора 26.07.2020г.	Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
12	Передача и распределение электроэнергии	Приобретение Грузомассажирского УАЗ 390945-460	проект	23 878,57		01.01-2020-31.12.2020		23 878,57	0,00	-23 878,57	Ориентировочная дата заключения договора 30.08.2020г.	17 908,93									Ориентировочная дата заключения договора 30.08.2020г.	Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
13	Передача и распределение электроэнергии	ТРАНСФОРМАТОР ТМН - 1600/35/6 УХЛ1	проект	16 607,14		01.01-2020-31.12.2020		16 607,14	0,00	-16 607,14	Ориентировочная дата заключения договора 30.08.2020г.	16 607,14								15	Ориентировочная дата заключения договора 30.08.2020г.	Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
14	Передача и распределение электроэнергии	Вынос участка ВЛ-35 кВ Никольская №1, ВЛ-35 кВ Никольская №2 из заболоченной зоны	проект	71 600,73		01.01-2020-31.12.2020		71 600,73	0,00	-71 600,73	Ориентировочная дата заключения договора 30.08.2020г.	71 600,73								20	Ориентировочная дата заключения договора 30.08.2020г.	Соблюдение п.9 Технического регламента «Требованиям зданий, помещений и сооружений системами автоматического пожаротушения и автоматической пожарной сигнализации, оповещение и управление эвакуацией людей при пожаре»
15	Передача и распределение электроэнергии	Монтаж системы пожаротушения кабельных полуэтажей на ЦРП-5Т	проект	5 040,73	554,48	01.01-2020-31.12.2020		5 040,73	554,48	-4 486,25	Ведется работа по выполнению договорных обязательств	5 040,73									Ведется работа по выполнению договорных обязательств	Соблюдение п.9 Технического регламента «Требованиям зданий, помещений и сооружений системами автоматического пожаротушения и автоматической пожарной сигнализации, оповещение и управление эвакуацией людей при пожаре»
16	Передача и распределение электроэнергии	Приобретение АГП-18	проект	71 428,57		01.01-2020-31.12.2020		71 428,57	0,00	-71 428,57	Ориентировочная дата заключения договора 30.08.2020г.	71 428,57									Ориентировочная дата заключения договора 30.08.2020г.	Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
11	Передача и распределение электроэнергии	Реконструкция кровли здания АБК ОПС ПЭС г.Сатпаев	проект	17 334,52		01.01-2020-31.12.2020		17 334,52	0,00	-17 334,52	Ориентировочная дата заключения договора 30.08.2020г.	17 334,52									Ориентировочная дата заключения договора 30.08.2020г.	Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
12	Передача и распределение электроэнергии	Разработка и внедрение интегрированной системы электронного учета обеспечения средствами индивидуальной защиты (специальной одежды), услуг по уходу за специальной одеждой работников ПЭС ТОО "Kazakhstan Distribution" (Kazakhstan Distribution)	проект	4 723,20		01.01-2020-31.12.2020		4 723,20	0,00	-4 723,20	Ориентировочная дата заключения договора 30.08.2020г.	4 723,20									Ориентировочная дата заключения договора 30.08.2020г.	Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
	Передача и распределение электроэнергии	Разработка проектно-сметной документации "Монтаж пожарной сигнализации и оповещение о пожаре здания боксов и прилегающей к ней территории"	проект	1 607,14		01.01-2020-31.12.2020		1 607,14	0,00	-1 607,14	Ориентировочная дата заключения договора 30.08.2020г.	1 607,14									Ориентировочная дата заключения договора 30.08.2020г.	Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
Всего:								463 609,0	55 529,47	-408 079,48		463 609,0	55 529,47								34 701,02	

** - приложение подтверждающих документов по реализации инвестиционной программы (копии соответствующих договоров, контрактов, акты о приеме выполненных работ, справка о стоимости выполненных работ и затрат, счет-фактуры, акты-приемы в эксплуатацию государственных приемочных комиссий, внутренние накладные, внутренние приказы субъектов регулируемого рынка о вводе в эксплуатацию и принятии на баланс).

Директор Предприятия электрических сетей

Сотников В.Ю.