

Отчет об исполнении инвестиционной программы за 2020 год  
Предприятие теплоэнергетики, вид деятельности: производство тепловой энергии. Инвестиционная программа утверждена Приказом №41-Од от 18.08.2017 года Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий,  
защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Карагандинской области

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ)						Отчет о приростах и убытках*	Сумма инвестиционной программы (проекта)				Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге			Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте)**								Разъяснение причин отклонения достигнутых показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе (проекте)	Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ)	
	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях		Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы (проекта)		План	Факт	отклонение	причины отклонения	собственные средства		Заемные средства	Бюджетные средства	Улучшение производственных показателей, % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)		Снижение износа (физического) основных фондов (активов), % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)		Снижение потерь, % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)		Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)			
				план	факт							амортизация	прибыль			факт прошлого года	факт текущего года	факт прошлого года	факт текущего года	план	факт	факт прошлого года			факт текущего года
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	Производство тепловой энергии	Капитальный ремонт водогрейного котла КВТК-100 №1	котел	145 609,33	33 820,06	01.01-2020-31.12.2020		145 609,33	33 820,06	-111 789,27	Ведется работа по выполнению договорных обязательств (Д-2065-190919-412509, Д-2065-190919-412509, Д-2065-190919-413010)	145 609,33	-	-	-	36%	99,58			-	-	20		Ведется работа по выполнению договорных обязательств (Д-2065-190919-412509, Д-2065-190919-412509, Д-2065-190919-413010)	Повышение надежности и теплоснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой тепловой энергии.
2	Производство тепловой энергии	Капитальный ремонт водогрейного котла ПТВП-100 №2	котел	130 014,79	41 654,90	01.01-2020-31.12.2020		130 014,79	41 654,90	-88 359,89	Ведется работа по выполнению договорных обязательств (Д-2065-190919-412509, Д-2065-190919-412509, Д-2065-190919-413010)	130 014,79	-	-	-	26%	99,44			-	-	15		Ведется работа по выполнению договорных обязательств (Д-2065-190919-412509, Д-2065-190919-413010)	Повышение надежности и теплоснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой тепловой энергии.
3	Производство тепловой энергии	Капитальный ремонт водогрейного котла КВТК-100 №3	котел	16 646,57	14 753,45	01.01-2020-31.12.2020		16 646,57	14 753,45	-1 893,12	Ведется работа по выполнению договорных обязательств (Д-1965-190919-003359)	16 646,57	-	-	-	89%	99,44			-	-	-		Ведется работа по выполнению договорных обязательств (Д-1965-190919-003359)	Повышение надежности и теплоснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой тепловой энергии.
4	Производство тепловой энергии	Капитальный ремонт водогрейного котла ПТВП-100 №3	котел	7 485,20	5 173,51	01.01-2020-31.12.2020		7 485,20	5 173,51	-2 311,69	Ведется работа по выполнению договорных обязательств (Д-1965-190919-003359)	7 485,20	-	-	-	78%	99,59			-	-	-		Ведется работа по выполнению договорных обязательств (Д-1965-190919-003359)	Повышение надежности и теплоснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой тепловой энергии.
5	Производство тепловой энергии	Разработка проекта на «Внедрение системы дистанционной передачи данных в режиме реального времени на источниках выбросов ПТЭС»	Проект	8 887,34		01.01-2020-31.12.2020		8 887,34	0,00	-8 887,34	Ведется работа по заключению договора (Д-1965-190919-003358)	8 887,34	-	-	-					-	-			Ведется работа по заключению договора (Д-1965-190919-003358)	После реализации проекта планируется достижение повышения качества и надежности подаваемых услуг Предприятием Теплоэнергетики
6	Производство тепловой энергии	Реализация II-го этапа проекта "Реконструкция существующего лотка на канале ГЗУ от УКН на территории ТС № 1 до ЖОФ №3"	Проект	48 715,43		01.01-2020-31.12.2020		48 715,43	0,00	-48 715,43	Выставлен на тендере 26.06.2020г. Ориентировочная дата заключения договора 26.07.2020г.	48 715,43												Выставлен на тендере 26.06.2020г. Ориентировочная дата заключения договора 26.07.2020г.	После реализации проекта планируется достижение повышения качества и надежности подаваемых услуг Предприятием Теплоэнергетики
7	Производство тепловой энергии	Разработка проекта "Инженерно-техническая укрепленность (ограждение периметра с контрольно-пропускными пунктами)Тепловой станции №1	Проект	16 071,43	0,00	01.01-2020-31.12.2020		16 071,43	0,00	-16 071,43	Выставлен на тендере 26.06.2020г. Ориентировочная дата заключения договора 26.07.2020г.	16 071,43	-	-	-					-	-			Выставлен на тендере 26.06.2020г. Ориентировочная дата заключения договора 26.07.2020г.	После реализации проекта планируется достижение повышения качества и надежности подаваемых услуг Предприятием Теплоэнергетики

8	Производство тепловой энергии	Разработка проекта "Инженерно-техническая укрепленность (ограждение периметра с контрольно-пропускными пунктами) Тепловой станции №2	Проект	16 964,29	0,00	01.01-2020-31.12.2020	16 964,29	0,00	-16 964,29	Выставлен на тендере 26.06.2020г. Ориентировочная дата заключения договора 26.07.2020г.	16 964,29	-	-	-	-	-	-	-	-	Выставлен на тендере 26.06.2020г. Ориентировочная дата заключения договора 26.07.2020г.	После реализации проекта планируется достижение повышения качества и надежности подаваемых услуг Предприятием Теплоэнергетики
9	Производство тепловой энергии	Разработка проекта "Инженерно-техническая укрепленность (камеры видеонаблюдения, освещение территории, периметральной и охранной сигнализации) Тепловой станции №1	Проект	2 678,57	0,00	01.01-2020-31.12.2020	2 678,57	0,00	-2 678,57	Выставлен на тендере 26.06.2020г. Ориентировочная дата заключения договора 26.07.2020г.	2 678,57	-	-	-	-	-	-	-	-	Выставлен на тендере 26.06.2020г. Ориентировочная дата заключения договора 26.07.2020г.	После реализации проекта планируется достижение повышения качества и надежности подаваемых услуг Предприятием Теплоэнергетики
10	Производство тепловой энергии	Разработка проекта "Инженерно-техническая укрепленность(камеры видеонаблюдения, освещение территории, периметральной и охранной сигнализации) Тепловой станции №2	Проект	2 678,57	0,00	01.01-2020-31.12.2020	2 678,57	0,00	-2 678,57	Выставлен на тендере 26.06.2020г. Ориентировочная дата заключения договора 26.07.2020г.	2 678,57	-	-	-	-	-	-	-	-	Выставлен на тендере 26.06.2020г. Ориентировочная дата заключения договора 26.07.2020г.	После реализации проекта планируется достижение повышения качества и надежности подаваемых услуг Предприятием Теплоэнергетики
11	Производство тепловой энергии	Приобретение мазутного насоса МВН-10	шт	20 535,71	0,00	01.01-2020-31.12.2020	20 535,71	0,00	-20 535,71	Выставлен на тендере 20.06.2020г. Ориентировочная дата заключения договора 20.07.2020г.	20 535,71	-	-	-	-	-	-	-	-	Выставлен на тендере 20.06.2020г. Ориентировочная дата заключения договора 20.07.2020г.	Повышение эксплуатационной надежности и снижение эксплуатационных расходов и повыше...
12	Производство тепловой энергии	Приобретение насоса ЦНСГ 38/198	шт	3 540,00	0,00	01.01-2020-31.12.2020	3 540,00	0,00	-3 540,00	Выставлен на тендере 20.06.2020г. Ориентировочная дата заключения договора 20.07.2020г.	3 540,00	-	-	-	-	-	-	-	-	Выставлен на тендере 20.06.2020г. Ориентировочная дата заключения договора 20.07.2020г.	Повышение эксплуатационной надежности и снижение эксплуатационных расходов и повыше...
13	Производство тепловой энергии	Разработка и внедрение интегрированной системы электронного учета обеспечения средствами индивидуальной защиты (специальной одежды), услуг по уходу за специальной одеждой работников ПТЭ	Проект	2 166,04	0,00	01.01-2020-31.12.2020	2 166,04	0,00	-2 166,04	Ориентировочная дата заключения договора 30.08.2020г.	2 166,04	-	-	-	-	-	-	-	-	Ориентировочная дата заключения договора 30.08.2020г.	После реализации проекта планируется достижение повышения качества и надежности подаваемых услуг Предприятием Теплоэнергетики
14	Производство тепловой энергии	Реализация проекта "Замена наклонного газохода котла ПТВН-100 №1 ТС№1"	Проект	11 357,66	0,00	01.01-2020-31.12.2020	11 357,66	0,00	-11 357,66	Ориентировочная дата заключения договора 30.08.2020г.	11 357,66	-	-	-	-	-	-	-	-	Ориентировочная дата заключения договора 30.08.2020г.	После реализации проекта планируется достижение повышения качества и надежности подаваемых услуг Предприятием Теплоэнергетики
15	Производство тепловой энергии	Выпрямитель сварочный многопостовой ВДМ-1601-С-УЗ	шт	3 571,43	0,00	01.01-2020-31.12.2020	3 571,43	0,00	-3 571,43	Ориентировочная дата заключения договора 30.08.2020г.	3 571,43	-	-	-	-	-	-	-	-	Ориентировочная дата заключения договора 30.08.2020г.	Повышение эксплуатационной надежности и снижение эксплуатационных расходов и повыше...
16	Производство тепловой энергии	Приобретение кран-балки 5тн	шт	9 058,04	0,00	01.01-2020-31.12.2020	9 058,04	0,00	-9 058,04	Ориентировочная дата заключения договора 30.08.2020г.	9 058,04	-	-	-	-	-	-	-	-	Ориентировочная дата заключения договора 30.08.2020г.	Повышение эксплуатационной надежности и снижение эксплуатационных расходов и повышение...
17	Производство тепловой энергии	ТРАКТОР ГУСЕНИЧНЫЙ ТЯГОВОГО КЛАССА 25	шт	133 487,86	0,00	01.01-2020-31.12.2020	133 487,86	0,00	-133 487,86	Ориентировочная дата заключения договора 30.08.2020г.	133 487,86	-	-	-	-	-	-	-	-	Ориентировочная дата заключения договора 30.08.2020г.	Повышение эксплуатационной надежности и снижение эксплуатационных расходов и повышение...
18	Производство тепловой энергии	Замена токарно-винторезного станка	шт	14 895,00	0,00	01.01-2020-31.12.2020	14 895,00	0,00	-14 895,00	Ориентировочная дата заключения договора 30.08.2020г.	14 895,00	-	-	-	-	-	-	-	-	Ориентировочная дата заключения договора 30.08.2020г.	Повышение эксплуатационной надежности и снижение эксплуатационных расходов и повыше...
		<b>Всего:</b>		<b>594 363,25</b>	<b>95 401,92</b>		<b>594 363,2</b>	<b>95 401,92</b>	<b>-498 961,33</b>		<b>594 363,2</b>	<b>95 401,92</b>									

\* - отчет о приростах и убытках представляется согласно приложению 3 приказа Министра финансов Республики Казахстан от 20 августа 2010 года № 422 «Об утверждении перечня и форм годовой финансовой отчетности для публикации организациями публичного интереса (кроме финансовых организаций);

\*\* - информация заполняется, в том числе, по иным показателям с учетом специфики отрасли (если предусмотрено в утвержденной инвестиционной программе (проекте));

\*\*\* - данная информация представляется с приложением подтверждающих документов по реализации инвестиционной программы (копии соответствующих договоров, контрактов, акты о приеме выполненных работ, справка о стоимости выполненных работ и затрат, счет-фактуры, акты-приемы в эксплуатацию государственных приемочных комиссий, внутренние накладные, внутренние приказы субъектов регулируемого рынка о вводе в эксплуатацию и принятии на баланс).

\*\* - приложение подтверждающих документов по реализации инвестиционной программы (копии соответствующих договоров, контрактов, акты о приеме выполненных работ, справка о стоимости выполненных работ и затрат, счет-фактуры, акты-приемы в эксплуатацию государственных приемочных комиссий, внутренние накладные, внутренние приказы субъектов регулируемого рынка о вводе в эксплуатацию и принятии на баланс).

Директор Предприятия теплоэнергетики

Исанов А.К.

Отчет об исполнении инвестиционной программы за 2020 год

Предприятие теплоэнергетики, вид деятельности: Услуги по передаче, распределению и снабжению тепловой энергией. Инвестиционная программа утверждена Приказом №41-ОД от 18.08.2017года Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Карагандинской области

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ)						Отчет о прибылях и убытках*	Сумма инвестиционной программы (проекта)				Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге				Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте)**								Разъяснение причины отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе (проекте)	Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ)	
	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Единица измери я	Количество в натуральных показателях		Период предоставления услуги в рамках инвестиционно й программы (проекта)		План	Факт	отклонение	причины отклонения	собственные средства		Заемные средства	Бюджетные средства	Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)		Снижение износа (физических фондов активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)		Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)		Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)				
				план	факт							амортизация	прибыль			факт прошлого года	факт текущего года	факт прошлого года	факт текущего года	план	факт	факт прошлого года	факт текушег о года			
																										17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
1	Услуги по передаче, распределению и снабжению тепловой энергией	Замена участка теплосети. Тепломагистраль от шах.45 до шах.Новая (0,69 км)	км	15 197,81	11 097,81	01.01-2020-31.12.2020		15 197,81	11 097,81	4 100,00	Ведется работа по выполнению договорных обязательств (Д-1965-190919-003269)	15 197,81	-	-	-	99,0						2			Ведется работа по выполнению договорных обязательств (Д-1965-190919-003269)	После реализации проекта достигли повышение качества и надежности подаваемых услуг передачи, распределение и снабжение тепловой энергией потребителям
2	Услуги по передаче, распределению и снабжению тепловой энергией	Замена участка теплосети теплоснабжения складской базы УКСА п.Рудник	км	12 701,31		01.01-2020-31.12.2020		12 701,31	0,00	-12 701,31	Ориентировочная дата заключения договора 20.07.2020г.	12 701,31	-	-	-	26,7		51,99		0,078		19			Ориентировочная дата заключения договора 20.07.2020г.	После реализации проекта достигли повышение качества и надежности подаваемых услуг передачи, распределение и снабжение тепловой энергией потребителям
3	Услуги по передаче, распределению и снабжению тепловой энергией	Замена участка теплосети."ВЫНОС ТЕПЛОСЕТИ Д820 ММ от ЮЗК в районе ОБРУШЕНИЯ"	км	16 291,23		01.01-2020-31.12.2020		16 291,23	0,00	-16 291,23	Ориентировочная дата заключения договора 20.07.2020г.	16 291,23	-	-	-	23,08		76,57		0,015		16			Ориентировочная дата заключения договора 20.07.2020г.	После реализации проекта достигли повышение качества и надежности подаваемых услуг передачи, распределение и снабжение тепловой энергией потребителям
4	Услуги по передаче, распределению и снабжению тепловой энергией	Замена участка теплосети. Теплосеть №5 в районе УКЦ	км	15 384,70	8 175,94	01.01-2020-31.12.2020		15 384,70	8 175,94	-7 208,77	Ведется работа по выполнению договорных обязательств (Д-2065-190919412546)	15 384,70	-	-	-	24,20		64,39		0,024		9			Ведется работа по выполнению договорных обязательств (Д-2065-190919412546)	После реализации проекта достигли повышение качества и надежности подаваемых услуг передачи, распределение и снабжение тепловой энергией потребителям
5	Услуги по передаче, распределению и снабжению тепловой энергией	Замена участка теплосети. Теплосеть Ачи-спаского карьера 1-очередь	км	40 193,70	22 514,13	01.01-2020-31.12.2020		40 193,70	22 514,13	-17 679,58	Ведется работа по выполнению договорных обязательств (Д-2065-190919412546)	40 193,70	-	-	-	27,60		69,20		0,065		15			Ведется работа по выполнению договорных обязательств (Д-2065-190919412546)	После реализации проекта достигли повышение качества и надежности подаваемых услуг передачи, распределение и снабжение тепловой энергией потребителям
6	Услуги по передаче, распределению и снабжению тепловой энергией	Замена участка теплосети. Тепломагистраль от камеры 10 до шахты восточная. Район шахты 31	км	42 938,91	23 619,68	01.01-2020-31.12.2020		42 938,91	23 619,68	-19 319,23	Ведется работа по выполнению договорных обязательств (Д-2065-190919412546)	42 938,91	-	-	-	33,65		55,74		0,074		14			Ведется работа по выполнению договорных обязательств (Д-2065-190919412546)	После реализации проекта достигли повышение качества и надежности подаваемых услуг передачи, распределение и снабжение тепловой энергией потребителям

7	Услуги по передаче, распределению и снабжению тепловой энергией	Приобретения автомобиля внедорожный 4*4, объем двигателя: 2.4 L	шт	15 107,14		01.01-2020-31.12.2020		15 107,14	0,00	-15 107,14	Выставлен на тендере 26.06.2020г. Ориентировочная дата заключения договора 26.07.2020г.	15 107,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Выставлен на тендере 26.06.2020г. Ориентировочная дата заключения договора 26.07.2020г.	Косвенно влияет на повышение качество и надежности подаваемых услуг потребителям
8	Услуги по передаче, распределению и снабжению тепловой энергией	Приобретение оборудования по Промышленной безопасности и охране труда	Проект	3 068,85		01.01-2020-31.12.2020		3 068,85	0,00	-3 068,85	Выставлен на тендере 16.07.2020г. Ориентировочная дата заключения договора 26.08.2020г.	3 068,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Выставлен на тендере 16.07.2020г. Ориентировочная дата заключения договора 26.08.2020г.	Повышение эксплуатационной надежности и снижение эксплуатационных расходов и повышение..
9	Услуги по передаче, распределению и снабжению тепловой энергией	Разработка и внедрение интегрированной системы электронного учета обеспечения средствами индивидуальной защиты (специальной одежды), услуг по уходу за специальной одеждой работников ПТЭ	проект	674,20		01.01-2020-31.12.2020		674,20	0,00	-674,20	Выставлен на тендере 16.07.2020г. Ориентировочная дата заключения договора 26.08.2020г.	674,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Выставлен на тендере 16.07.2020г. Ориентировочная дата заключения договора 26.08.2020г.	После реализации проекта достигли повышение качества и надежности подаваемых услуг передачи, распределение и снабжение тепловой энергией потребителям
<b>Всего:</b>				<b>161 557,85</b>	<b>65 407,55</b>			<b>161 557,85</b>	<b>65 407,55</b>	<b>-87 950,30</b>		<b>161 557,85</b>											
<p>* - отчет о прибылях и убытках представляется согласно приложению 3 приказа Министра финансов Республики Казахстан от 20 августа 2010 года № 422 «Об утверждении перечня и форм годовой финансовой отчетности для публикации организациями публичного интереса (кроме финансовых организаций»;</p> <p>** - информация заполняется, в том числе, по иным показателям с учетом специфики отрасли (если предусмотрено в утвержденной инвестиционной программе (проекте));</p> <p>*** - данная информация представляется с приложением подтверждающих документов по реализации инвестиционной программы (копии соответствующих договоров, контрактов, акты о приемке выполненных работ, справка о стоимости выполненных работ и затрат, счет-фактуры, акты-приемки в эксплуатацию государственных приемочных комиссий, внутренние накладные, внутренние приказы субъектов</p>																							

\*\* - приложение подтверждающих документов по реализации инвестиционной программы (копии соответствующих договоров, контрактов, акты о приемке выполненных работ, справка о стоимости выполненных работ и затрат, счет-фактуры, акты-приемки в эксплуатацию государственных приемочных комиссий, внутренние накладные, внутренние приказы субъектов регулируемого рынка о вводе в

Директор Предприятия теплоэнергетики

Исанов А.К.

Отчет об исполнении инвестиционной программы за 2020 год

Предприятие теплоэнергетики, вид деятельности: Услуга подача воды по распределительным сетям (питьевая вода). Инвестиционная программа утверждена Приказом №41-ОД от 18.08.2017Года Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Карагандинской области

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ)						Отчет о прибылях и убытках*	Сумма инвестиционной программы (проекта)				Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге				Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте)**								Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе (проекте)	Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ)	
	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях		Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы (проекта)		План	Факт	отклонение	причины отклонения	собственные средства		Заемные средства	Бюджетные средства	Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)		Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы				
				план	факт							амортизация	прибыль			факт прошлого года	факт текущего года	факт прошлого года	факт текущего года	план	факт	факт прошлого года	факт текущего года			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
1	Подача воды по распределительным сетям (питьевая вода)	Капитальный ремонт водопроводных сетей ТВС ПТЭ. Постоянные коммуникации к ств.72 шх.73/75 АСК, участок от компрессорной 61 до шх.73	км	6 482,12	6 242,12	01.01-2020-31.12.2020		6 482,12	6 242,12	-240,00	Ведется работа по выполнению договорных обязательств (Д-1965-190919-003269)	6 482,12	-	-	-	99,0							3		Ведется работа по выполнению договорных обязательств (Д-1965-190919-003269)	Повышение качества и надежности подаваемых услуг по подаче воды по распределительным сетям (питьевая вода) потребителям
2	Подача воды по распределительным сетям (питьевая вода)	Капитальный ремонт водопроводных сетей ТВС ПТЭ. Водопровод на шх.67 участок р.Степной	км	7 232,14	6 432,13	01.01-2020-31.12.2020		7 232,14	6 432,13	-800,01	Ведется работа по выполнению договорных обязательств (Д-1965-190919-003269)	7 232,14	-	-	-	26,7		36,12		0,065			5		Ведется работа по выполнению договорных обязательств (Д-1965-190919-003269)	Повышение качества и надежности подаваемых услуг по подаче воды по распределительным сетям (питьевая вода) потребителям
3	Подача воды по распределительным сетям (питьевая вода)	Реализация проекта "Инженерно-техническая укрепленность ВДН-2 ограждение территории"	проект	45 312,93	2500	01.01-2020-31.12.2020		45 312,93	2 500,00	-42 812,93	Ведется работа по выполнению договорных обязательств (Д-2065-190919412050)	45 312,93	-	-	-										Ведется работа по выполнению договорных обязательств (Д-2065-190919412050)	После реализации проекта достигли повышение качества и надежности подаваемых услуг по подаче воды по распределительным сетям (питьевая вода)
4	Подача воды по распределительным сетям (питьевая вода)	Замена участка водопроводных сетей. "ВОДОВОД на шахте 67"	км	6 502,38		01.01-2020-31.12.2020		6 502,38	0,00	-6 502,38	Ориентировочная дата заключения договора 20.07.2020г.	6 502,38	-	-	-	31,16		55,03		0,033			16		Ориентировочная дата заключения договора 20.07.2020г.	Повышение качества и надежности подаваемых услуг по подаче воды по распределительным сетям (питьевая вода)
5	Подача воды по распределительным сетям (питьевая вода)	Замена участка водопроводных сетей. "ПРОИЗВОД-ЫЙ ВОДОПРОВОД 1-ОЧЕРЕДЬ ПРОИЗ.АКЧИ-СПАС.КАРЬЕРА"	км	25 119,36	19 537,09	01.01-2020-31.12.2020		25 119,36	19 537,09	-5 582,27	Ведется работа по заключению договора (Д-2065-190919412509)	25 119,36	-	-	-	15,32		46,79		0,018			15		Ведется работа по заключению договора (Д-2065-190919412509)	Повышение качества и надежности подаваемых услуг по подаче воды по распределительным сетям (питьевая вода)
6	Подача воды по распределительным сетям (питьевая вода)	Замена участка водопроводных сетей. "ВНПЛОЩ. ХП ВПРОВОД ПРОМ.ПЛОЩ.АННЕНСК.Р-КА"	км	25 667,15	19 537,09	01.01-2020-31.12.2020		25 667,15	19 537,09	-6 130,06	Ведется работа по заключению договора (Д-2065-190919412509)	25 667,15	-	-	-	22,10		49,15		0,024			22		Ведется работа по заключению договора (Д-2065-190919412509)	Повышение качества и надежности подаваемых услуг по подаче воды по распределительным сетям (питьевая вода) потребителям

7	Подача воды по распределительным сетям (питьевая вода)	Замена участка водопроводных сетей. "ВОДОВОД ВНЕШ. СЕТИ ОФ-3 (от II-го подъема до СОФ-3, 3355м)"	км	30 256,45	23 881,68	01.01-2020-31.12.2020		30 256,45	23 881,68	-6 374,77	Ведется работа по заключению договора (Д-2065-190919412509)	30 256,45	-	-	-	39,01		36,08		0,022		13	Ведется работа по заключению договора (Д-2065-190919412509)	Повышение качества и надежности подаваемых услуг по подаче воды по распределительным сетям (питьевая вода) потребителям
8	Подача воды по распределительным сетям (питьевая вода)	Разработка и внедрение интегрированной системы электронного учета обеспечения средствами индивидуальной защиты (специальной одежды), услуг по уходу за специальной одеждой работников ПТЭ	Проект	781,65		01.01-2020-31.12.2020		781,65	0,00	-781,65	Выставлен на тендере 16.07.2020г. Ориентировочная дата заключения договора 26.08.2020г.	781,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Выставлен на тендере 16.07.2020г. Ориентировочная дата заключения договора 26.08.2020г.	После реализации проекта достигли повышение качества и надежности подаваемых услуг по подаче воды по распределительным сетям
9	Подача воды по распределительным сетям (питьевая вода)	Приобретение оборудования по Промышленной безопасности и охране труда (шкафы для душевых, техника для учебного класса)		4 039,01		01.01-2020-31.12.2020		4 039,01	0,00	-4 039,01	Ведется работа по заключению договора	4 039,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Ведется работа по заключению договора	Повышение качества и надежности подаваемых услуг по подаче воды по распределительным сетям (питьевая вода) потребителям
10	Подача воды по распределительным сетям (питьевая вода)	Приобретение полуприцепа бортовой для седельного тягача	шт	7 410,71		01.01-2020-31.12.2021		7 410,71	0,00	-7 410,71	Ориентировочная дата заключения договора 20.07.2020г.	7 410,71											Ориентировочная дата заключения договора 20.07.2020г.	Косвенно влияет на повышение качество и надежности подаваемых услуг потребителям
11	Подача воды по распределительным сетям (питьевая вода)	Приобретение насосного оборудование 200Д90 с эл.двигателем	шт	4 599,20		01.01-2020-31.12.2022		4 599,20	0,00	-4 599,20	Ведется работа по заключению договора	4 599,20											Ведется работа по заключению договора	Косвенно влияет на повышение качество и надежности подаваемых услуг потребителям
12	Подача воды по распределительным сетям (питьевая вода)	Реализация проекта «Инженерно-техническая укрепленность водонасосной станции второго подъема (ВДН-2) (камеры видеонаблюдения, освещение территории и периметральной сигнализации)» ПТЭ	проект	32 339,20		01.01-2020-31.12.2023		32 339,20	0,00	-32 339,20	Выставлен на тендере 16.07.2020г. Ориентировочная дата заключения договора 26.08.2020г.	32 339,20											Выставлен на тендере 16.07.2020г. Ориентировочная дата заключения договора 26.08.2020г.	После реализации проекта достигли повышение качества и надежности подаваемых услуг по подаче воды по распределительным сетям
		<b>Всего:</b>		<b>195 742,31</b>	<b>78 130,11</b>			<b>195 742,31</b>	<b>78 130,11</b>	<b>-117 612,20</b>		<b>195 742,31</b>												
* - отчет о прибылях и убытках представляется согласно приложению 3 приказа Министра финансов Республики Казахстан от 20 августа 2010 года № 422 «Об утверждении перечня и форм годовой финансовой отчетности для публикации организациями публичного интереса (кроме финансовых организаций);																								
** - информация заполняется, в том числе, по иным показателям с учетом специфики отрасли (если предусмотрено в утвержденной инвестиционной программе (проекте));																								
*** - данная информация представляется с приложением подтверждающих документов по реализации инвестиционной программы (копии соответствующих договоров, контрактов, акты о приеме выполненных работ, справка о стоимости выполненных работ и затрат, счет-фактуры, акты-приемки в эксплуатацию государственных приемочных																								

\*\* - приложение подтверждающих документов по реализации инвестиционной программы (копии соответствующих договоров, контрактов, акты о приеме выполненных работ, справка о стоимости выполненных работ и затрат, счет-фактуры, акты-приемки в эксплуатацию государственных приемочных комиссий, внутренние накладные,

Директор Предприятия теплоэнергетики

Исанов А.К.

Отчет об исполнении инвестиционной программы за 2020 год

Предприятие теплоэнергетики, вид деятельности: Услуга подача воды по распределительным сетям (техническая вода). Инвестиционная программа утверждена Приказом №41-ОД от 18.08.2017года Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Карагандинской области

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ)						Отчет о прибылях и убытках*	Сумма инвестиционной программы (проекта)				Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге				Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте)**								Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе (проекте)	Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ)
	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях		Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы (проекта)		План	Факт	отклонение	причины отклонения	собственные средства		Заемные средства	Бюджетные средства	Улучшение производственных показателей, % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)		Снижение износа (физического) основных фондов (активов), % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)		Снижение потерь, % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)		Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)			
				план	факт							амортизация	прибыль			факт прошлого года	факт текущего года	факт прошлого года	факт текущего года	план	факт	факт прошлого года	факт текущего года		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	Подача воды по распределительным сетям (техническая вода)	Капитальный ремонт водопроводных сетей ТВС ПТЭ. Площадочные сети водовода ЮЗК	км	40 193,80	25 770,61	01.01-2020-31.12.2020	40 193,80	25 770,61	-14 423,18	Ведется работа по выполнению договорных обязательств (Д-2065-190919412546)	40 193,80	-	-	-	65,2	45,07						9		Ведется работа по выполнению договорных обязательств (Д-2065-190919412546)	Повышение качества и надежности подаваемых услуг по подаче воды по распределительным сетям (техническая вода) потребителям
2	Подача воды по распределительным сетям (техническая вода)	Капитальный ремонт водопроводных сетей ТВС ПТЭ. Водопровод внешние сети, ОФ-3 (от 2-го подъезда до СОФ-3)	км	6 522,14	5 222,14	01.01-2020-31.12.2020	6 522,14	5 222,14	-1 300,00	Ведется работа по выполнению договорных обязательств (Д-1965-190919-003269)	6 522,14	-	-	-										Ведется работа по выполнению договорных обязательств (Д-1965-190919-003269)	Повышение качества и надежности подаваемых услуг по подаче воды по распределительным сетям (техническая вода) потребителям
3	Подача воды по распределительным сетям (техническая вода)	Приобретение спецтехники ГАЗ 33081 Егерь	шт	26 874,11		01.01-2020-31.12.2020	26 874,11	0,00	-26 874,11	Ориентировочная дата заключения договора 20.07.2020г.	26 874,11	-	-	-										Ориентировочная дата заключения договора 20.07.2020г.	Косвенно влияет на повышение качества и надежности подаваемых услуг потребителям
4	Подача воды по распределительным сетям (техническая вода)	Приобретение автокран на базе шасси КАМАЗ-65115	шт	47 305,36		01.01-2020-31.12.2020	47 305,36	0,00	-47 305,36	Ориентировочная дата заключения договора 20.07.2020г.	47 305,36	-	-	-										Ориентировочная дата заключения договора 20.07.2020г.	Косвенно влияет на повышение качества и надежности подаваемых услуг потребителям
5	Подача воды по распределительным сетям (техническая вода)	Приобретение спец.техники УАЗ ферма 390945	шт	5 969,64		01.01-2020-31.12.2020	5 969,64	0,00	-5 969,64	Выставлен на тендере 16.07.2020г. Ориентировочная дата заключения договора 26.08.2020г.	5 969,64	-	-	-										Выставлен на тендере 16.07.2020г. Ориентировочная дата заключения договора 26.08.2020г.	Косвенно влияет на повышение качества и надежности подаваемых услуг потребителям
6	Подача воды по распределительным сетям (техническая вода)	Приобретение сварочного агрегата АД-4004	Шт	11 724,64		01.01-2020-31.12.2020	11 724,64	0,00	-11 724,64	Выставлен на тендере 16.07.2020г. Ориентировочная дата заключения договора 26.08.2020г.	11 724,64													Выставлен на тендере 16.07.2020г. Ориентировочная дата заключения договора 26.08.2020г.	Косвенно влияет на повышение качества и надежности подаваемых услуг потребителям
7	Подача воды по распределительным сетям (техническая вода)	Разработка и внедрение интегрированной системы обеспечения средствами индивидуальной защиты (специальной одеждой), услуг по уходу за специальной одеждой работников ПТЭ	проект	534,25		01.01-2020-31.12.2020	534,25	0,00	-534,25	Выставлен на тендере 16.07.2020г. Ориентировочная дата заключения договора 26.08.2020г.	534,25	-	-	-										Выставлен на тендере 16.07.2020г. Ориентировочная дата заключения договора 26.08.2020г.	Повышение качества и надежности подаваемых услуг по подаче воды по распределительным сетям (техническая вода) потребителям

		Всего:	139 123,94	30 992,75		139 123,94	30 992,75	-108 131,19		139 123,94												
* - отчет о прибылях и убытках представляется согласно приложению 3 приказа Министра финансов Республики Казахстан от 20 августа 2010 года № 422 «Об утверждении перечня и форм годовой финансовой отчетности для публикации организациями публичного интереса (кроме финансовых организаций)»;																						
** - информация заполняется, в том числе, по иным показателям с учетом специфики отрасли (если предусмотрено в утвержденной инвестиционной программе (проекте));																						
*** - данная информация представляется с приложением подтверждающих документов по реализации инвестиционной программы (копии соответствующих договоров, контрактов, акты о приеме выполненных работ, справка о стоимости выполненных работ и затрат, счет-фактуры, акты-приемки в эксплуатацию государственных приемочных комиссий, внутренние накладные, внутренние приказы																						

\*\* - приложение подтверждающих документов по реализации инвестиционной программы (копии соответствующих договоров, контрактов, акты о приеме выполненных работ, справка о стоимости выполненных работ и затрат, счет-фактуры, акты-приемки в эксплуатацию государственных приемочных комиссий, внутренние накладные, внутренние приказы субъектов регулируемого рынка о вводе в

Директор Предприятия теплоэнергетики

Исанов А.К.



Отчет об исполнении инвестиционной программы за 2020 год

Предприятие теплоэнергетики, вид деятельности: Услуга подача воды по распределительным сетям (промышленная вода). Инвестиционная программа утверждена Приказом №41-ОД от 18.08.2017года Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Карагандинской области

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ)						Отчет о прибылях и убытках*	Сумма инвестиционной программы (проекта)				Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге				Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте)**						Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе (проекте)	Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ)		
	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях		Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы (проекта)		План	Факт	отклонение	причины отклонения	собственные средства		Заемные средства	Бюджетные средства	Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)		Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)		Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)				Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	
				план	факт							амортизация	прибыль			факт прошлого года	факт текущего года	факт прошлого года	факт текущего года	план	факт			факт прошлого года	факт текущего года
1	Подача воды по распределительным сетям (промышленная вода)	Замена насосного агрегата 1д630-90 с двигателем 250 квт 1500с на насосной очищенных стоков	шт	8 491,96		01.01-2020-31.12.2020	8 491,96	0,00	-8 491,96	Выставлен на тендере 12.07.2020г. Ориентировочная дата заключения договора 16.08.2020г.	8 491,96	-	-	-	65,2		45,07				9		Выставлен на тендере 12.07.2020г. Ориентировочная дата заключения договора 16.08.2020г.	Повышение качества и надежности подаваемых услуг по подаче воды по распределительным сетям (промышленная вода) потребителям	
2	Подача воды по распределительным сетям (промышленная вода)	Разработка и внедрение интегрированной системы электронного учета обеспечения средствами индивидуальной защиты (специальной одежды), услуг по уходу за специальной одеждой работников ПТЭ	проект	765,14		01.01-2020-31.12.2020	765,14	0,00	-765,14	Выставлен на тендере 16.07.2020г. Ориентировочная дата заключения договора 26.08.2020г.	765,14	-	-	-									Выставлен на тендере 16.07.2020г. Ориентировочная дата заключения договора 26.08.2020г.	Повышение качества и надежности подаваемых услуг по подаче воды по распределительным сетям (промышленная) потребителям	
	<b>Всего:</b>			<b>9 257,10</b>	<b>0,00</b>		<b>9 257,10</b>	<b>0,00</b>	<b>-9 257,10</b>		<b>9 257,10</b>														
* - отчет о прибылях и убытках представляется согласно приложению 3 приказа Министра финансов Республики Казахстан от 20 августа 2010 года № 422 «Об утверждении перечня и форм годовой финансовой отчетности для публикации организациями публичного интереса (кроме финансовых организаций)»;																									
** - информация заполняется, в том числе, по иным показателям с учетом специфики отрасли (если предусмотрено в утвержденной инвестиционной программе (проекте));																									
*** - данная информация представляется с приложением подтверждающих документов по реализации инвестиционной программы (копии соответствующих договоров, контрактов, акты о приеме выполненных работ, справка о стоимости выполненных работ и затрат, счет-фактуры, акты-приемки в эксплуатацию государственных приемочных комиссий, внутренние накладные, внутренние приказы																									

\*\* - приложение подтверждающих документов по реализации инвестиционной программы (копии соответствующих договоров, контрактов, акты о приеме выполненных работ, справка о стоимости выполненных работ и затрат, счет-фактуры, акты-приемки в эксплуатацию государственных приемочных комиссий, внутренние накладные, внутренние приказы субъектов регулируемого рынка о вводе в

Директор Предприятия теплоэнергетики

Исанов А.К.

**Отчет об исполнении инвестиционной программы за 2020 год**  
Предприятие теплоэнергетики, вид деятельности: Услуга по отводу сточных вод. Инвестиционная программа утверждена Приказом №41-ОД от 18.08.2017года Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Карагандинской области

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ)						Отчет о прибылях и убытках*	Сумма инвестиционной программы (проекта)				Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге				Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте)**								Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе (проекте)	Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ)
	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Единица измерени я	Количество в натуральных показателях		Период предоставления услуги в рамках инвестиционно й программы (проекта)		План	Факт	отклонение	причины отклонения	собственные средства		Заемные средства	Бюджетные средства	Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)		Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)		Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)		Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)			
				план	факт							амортизация	прибыль			факт прошлого года	факт текущего года	факт прошлого года	факт текущего года	план	факт	факт прошлого года	факт текущег о года		
				факт прошлого года	факт текущего года																				
1	Услуга по отводу сточных вод	Замена запорной арматуры на канализационной насосной станции шх.65	шт	488,18		01.01-2020-31.12.2020	488,18	0,00	-488,18	Выставлен на тендере 12.06.2020г. Ориентировочная дата заключения договора 16.07.2020г.	488,18	-	-	-									Выставлен на тендере 12.06.2020г. Ориентировочная дата заключения договора 16.07.2020г.	Повышение качества и надежности подаваемых услуг по отводу сточных вод потребителям	
2	Услуга по отводу сточных вод	Разработка и внедрение интегрированной системы электронного учета обеспечения средствами индивидуальной защиты (специальной одежды), услуг по уходу за специальной одеждой работников ПТЭ	проект	1,99		01.01-2020-31.12.2020	1,99	0,00	-1,99	Выставлен на тендере 16.07.2020г. Ориентировочная дата заключения договора 26.08.2020г.	1,99	-	-	-									Выставлен на тендере 16.07.2020г. Ориентировочная дата заключения договора 26.08.2020г.	После реализации проекта достигли повышение качества и надежности подаваемых услуг по отводу сточных вод потребителям	
		<b>Всего:</b>		<b>490,18</b>	<b>0,00</b>		<b>490,18</b>	<b>0,00</b>	<b>-490,18</b>		<b>490,18</b>														

\* - отчет о прибылях и убытках представляется согласно приложению 3 приказа Министра финансов Республики Казахстан от 20 августа 2010 года № 422 «Об утверждении перечня и форм годовой финансовой отчетности для публикации организациями публичного интереса (кроме финансовых организаций)»;

\*\* - информация заполняется, в том числе, по иным показателям с учетом специфики отрасли (если предусмотрено в утвержденной инвестиционной программе (проекте));

\*\*\* - данная информация представляется с приложением подтверждающих документов по реализации инвестиционной программы (копии соответствующих договоров, контрактов, акты о приемке выполненных работ, справка о стоимости выполненных работ и затрат, счет-фактуры, акты-приемки в эксплуатацию государственных приемочных комиссий, внутренние накладные, внутренние приказы

\*\* - приложение подтверждающих документов по реализации инвестиционной программы (копии соответствующих договоров, контрактов, акты о приемке выполненных работ, справка о стоимости выполненных работ и затрат, счет-фактуры, акты-приемки в эксплуатацию государственных приемочных комиссий, внутренние накладные, внутренние приказы субъектов регулируемого рынка о вводе

Директор Предприятия теплоэнергетики

Исанов А.К.