



	Замена напорного коллектора диаметром 500 мм от насосной станции "Фекальная-1А" до склада №1 (1часть)	м	230	46	6 325,738	1 265,148	6 325,738	1 265,148	-5 060,591	Мероприятие на стадии реализации	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Разработка проекта по реконструкции насосной станции "Фекальная 1А"	проект	1	1	4 696,071	4 696,071	4 696,071	4 696,071	0,000	Проект выполнен	-	-	-	-	-	-	-	-	
Услуга по передаче и распределению электрической энергии																			
	<b>Кабельное хозяйство</b>																		
	<b>Итого</b>				866 348,340	#####	866 348,340	120 488,018	-745 860,322										
7	Приобретение с заменой кабельной продукции на подстанциях ЦРП-1(Фид №4А), ЦРП-2(вв.№1 АЗКС), ЦРП-2(вв.№2 АЗКС), ЦРП-6(агг №5, агг №6)	м	6300	1575	34 810,843	8 702,711	34 810,843	8 702,711	-26 108,132	Мероприятие на стадии реализации	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	Приобретение трансформатора ТДН-25000/110 У1 на подстанцию ГПП-4А	шт.	1	0	128 191,350	0,000	128 191,350	0,000	-128 191,350	Мероприятие на стадии реализации	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	Приобретение трансформатора Т-127 6300 кВА 10/3 кВ подстанции ЦРП-1	шт.	1	0	33 928,571	0,000	33 928,571	0,000	-33 928,571	Мероприятие на стадии реализации	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	Приобретение трансформатора Т-208 6300 кВА 10/3 кВ подстанции ЦРП-2А	шт.	1	0	33 928,571	0,000	33 928,571	0,000	-33 928,571	Мероприятие на стадии реализации	-	-	-	-	-	-	-	-	
11	Приобретение с монтажом бетонных токоограничивающих реакторов на подстанции ЦРП-2	к-т	1	0	22 500,000	0,000	22 500,000	0,000	-22 500,000	Мероприятие на стадии реализации	-	-	-	-	-	-	-	-	
12	Приобретение с заменой коммутационного оборудования 110 кВ	к-т	1	0	180 926,001	0,000	180 926,001	0,000	-180 926,001	Мероприятие на стадии реализации	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Приобретение с заменой коммутационного оборудования на подстанции ЦРП-5	к-т	10	3	26 453,277	7 935,983	26 453,277	7 935,983	-18 517,294	Мероприятие на стадии реализации	-	-	-	-	-	-	-	-	
13	Приобретение с заменой коммутационного оборудования на подстанции ГПП-1	к-т	8	2	79 054,607	19 763,652	79 054,607	19 763,652	-59 290,955	Мероприятие на стадии реализации	-	-	-	-	-	-	-	-	
14	Приобретение с заменой коммутационного оборудования на подстанции ЦРП-1 Саяк-1	к-т	5	2	16 147,000	6 458,800	16 147,000	6 458,800	-9 688,200	Мероприятие на стадии реализации	-	-	-	-	-	-	-	-	
15	Приобретение оборудования для слива, заливки и транспортировки трансформаторного масла	шт.	1	1	10 917,611	10 917,611	10 917,611	10 917,611	0,000	Проект выполнен	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Приобретение мобильной установки для регенерации масла	шт.	1	1	12 346,429	12 346,429	12 346,429	12 346,429	0,000	Проект выполнен	-	-	-	-	-	-	-	-	
16	Разработка проектов по установке АПС на подстанциях ГПП-1, ГПП-5, Актюгайский ГОК, ЦРП-4 и в автогараже (холодном)	проект	5	4	27 348,839	22 348,839	27 348,839	22 348,839	-5 000,000	Мероприятие на стадии реализации	-	-	-	-	-	-	-	-	
17	Оснащение учебных классов по технике безопасности	к-т	1	0	9 625,089	0,000	9 625,089	0,000	-9 625,089	Мероприятие на стадии реализации	-	-	-	-	-	-	-	-	
18	Разработка рабочего проекта по строительству кабельной эстакады от вновь строящейся кабельной эстакады (от ГРУ Балхашской ТЭЦ до ЦРП-1) до подстанции ЦРП-5 и вынос на нее кабелей с кабельного блока	проект	1	0	8 928,571	0,000	8 928,571	0,000	-8 928,571	Мероприятие на стадии реализации	-	-	-	-	-	-	-	-	
19	Разработка проекта по строительству кабельной эстакады от м/ст ЦРП-2 до м/ст ЦРП-6	проект	1	0	10 089,286	0,000	10 089,286	0,000	-10 089,286	Мероприятие на стадии реализации	-	-	-	-	-	-	-	-	
20	Капитальный ремонт ВЛ-220 кВ	к-т	1	0	32 535,669	0,000	32 535,669	0,000	-32 535,669	Мероприятие на стадии реализации	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Разработка проекта Наружные сети электроснабжения по зоне отдыха «Березовая роща»	проект	1	0	5 273,941	0,000	5 273,941	0,000	-5 273,941	Мероприятие на стадии реализации	-	-	-	-	-	-	-	-	
21	Приобретение элементов измерительного комплекса	к-т	1	0	15 595,371	0,000	15 595,371	0,000	-15 595,371	Мероприятие на стадии реализации	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Приобретение с заменой коммутационного оборудования 10 кВ на подстанции КЭЦ	к-т	38	12	101 377,647	32 013,994	101 377,647	32 013,994	-69 363,653	Мероприятие на стадии реализации	-	-	-	-	-	-	-	-	
22	Перенос учета электроэнергии в точку раздела границ	к-т	1	0	7 313,339	0,000	7 313,339	0,000	-7 313,339	Мероприятие на стадии реализации	-	-	-	-	-	-	-	-	
23	Приобретение мастерской Егер-2	шт.	1	0	18 392,857	0,000	18 392,857	0,000	-18 392,857	Мероприятие на стадии реализации	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Приобретение Toyota Highlander	шт.	1	0	18 723,214	0,000	18 723,214	0,000	-18 723,214	Мероприятие на стадии реализации	-	-	-	-	-	-	-	-	
24	Разработка проектов по установке АПС и АПТ (ГПП-3, участок «Маслохозяство», РУ-10 кВ м/ст. «Фекальная 1А», ЦРП-5)	проект	5	0	15 373,546	0,000	15 373,546	0,000	-15 373,546	Мероприятие на стадии реализации	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Разработка проекта Строительство кабельной эстакады от РУ-10 кВ ЦРП-2 до РУ-10 кВ ЦРП-2А на территории БООФ цеха ЭСМП БРП «ЭнергоСети»	проект	1	0	16 566,710	0,000	16 566,710	0,000	-16 566,710	Мероприятие на стадии реализации	-	-	-	-	-	-	-	-	

Директор БРП "ЭнергоСети"

14.06.2018

Даримбеков Т. С.

услуга по передаче и распределению электрической энергии

Показатели эффективности, надежности и качества <sup>2</sup>	факт года (полугодия), предшествующего отчетному периоду	план (год)	факт текущего года (полугодия)	Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества	Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества
Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	0,005	0,01	-	-	Снижение износа (физического) основных фондов. Показатели эффективности будут достигнуты после реализации мероприятий (Согласно показателей эффективности, заложенных в утвержденной инвестиционной программе)
Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	0	18,06	-	-	Снижение износа (физического) основных фондов. Показатели эффективности будут достигнуты после реализации мероприятий (Согласно показателей эффективности, заложенных в утвержденной инвестиционной программе)
Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	0,005	0,01	-	-	Снижение износа (физического) основных фондов. Показатели эффективности будут достигнуты после реализации мероприятий (Согласно показателей эффективности, заложенных в утвержденной инвестиционной программе)
Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	5	5	-	-	Снижение износа (физического) основных фондов. Показатели эффективности будут достигнуты после реализации мероприятий (Согласно показателей эффективности, заложенных в утвержденной инвестиционной программе)

Директор БРП "ЭнергоСети"

Даримбеков Т. С.

14.06. 2018г

услуги по отводу сточных вод (промышленная канализация)

Показатели эффективности, надежности и качества <sup>2</sup>	факт года (полугодия), предшествующего отчетному периоду	план (год)	факт текущего года (полугодия)	Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества	Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества
Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	0,0005	0,001	-	-	Снижение износа (физического) основных фондов. Показатели эффективности будут достигнуты после реализации мероприятий (Согласно показателей эффективности, заложенных в утвержденной инвестиционной программе)
Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	0	90	-	-	Снижение износа (физического) основных фондов. Показатели эффективности будут достигнуты после реализации мероприятий (Согласно показателей эффективности, заложенных в утвержденной инвестиционной программе)
Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	0,0005	0,001	-	-	Снижение износа (физического) основных фондов. Показатели эффективности будут достигнуты после реализации мероприятий (Согласно показателей эффективности, заложенных в утвержденной инвестиционной программе)
Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	1	1	-	-	Снижение износа (физического) основных фондов. Показатели эффективности будут достигнуты после реализации мероприятий (Согласно показателей эффективности, заложенных в утвержденной инвестиционной программе)

Директор БРП "ЭнергоСети"

Даримбеков Т. С.

14.06.2018

услугу по отводу сточных вод (хоз. фекальная канализация)

Показатели эффективности, надежности и качества <sup>2</sup>	факт года (полугодия), предшествующего отчетному периоду	план (год)	факт текущего года (полугодия)	Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества	Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества
Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	0,0005	0,001	-	-	Снижение износа (физического) основных фондов. Показатели эффективности будут достигнуты после реализации мероприятий (Согласно показателей эффективности, заложенных в утвержденной инвестиционной программе)
Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	0	42	-	-	Снижение износа (физического) основных фондов. Показатели эффективности будут достигнуты после реализации мероприятий (Согласно показателей эффективности, заложенных в утвержденной инвестиционной программе)
Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	0,0005	0,001	-	-	Снижение износа (физического) основных фондов. Показатели эффективности будут достигнуты после реализации мероприятий (Согласно показателей эффективности, заложенных в утвержденной инвестиционной программе)
Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	4	4	-	-	Снижение износа (физического) основных фондов. Показатели эффективности будут достигнуты после реализации мероприятий (Согласно показателей эффективности, заложенных в утвержденной инвестиционной программе)

Директор БРП "ЭнергоСети"


Даримбеков Т. С.

19.06.2018г

Услуга по подаче воды по распределительным сетям (хоз. питьевое водоснабжение)

Показатели эффективности, надежности и качества <sup>2</sup>	факт года (полугодия), предшествующего отчетному периоду	план (год)	факт текущего года (полугодия)	Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества	Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества
Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	0,0005	0,001	-	-	Снижение износа (физического) основных фондов. Показатели эффективности будут достигнуты после реализации мероприятий (Согласно показателей эффективности, заложенных в утвержденной инвестиционной программе)
Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	0	35	-	-	Снижение износа (физического) основных фондов. Показатели эффективности будут достигнуты после реализации мероприятий (Согласно показателей эффективности, заложенных в утвержденной инвестиционной программе)
Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	0,0005	0,001	-	-	Снижение износа (физического) основных фондов. Показатели эффективности будут достигнуты после реализации мероприятий (Согласно показателей эффективности, заложенных в утвержденной инвестиционной программе)
Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	10	10	-	-	Снижение износа (физического) основных фондов. Показатели эффективности будут достигнуты после реализации мероприятий (Согласно показателей эффективности, заложенных в утвержденной инвестиционной программе)

Директор БРП "ЭнергоСети"




14.06.2018

Даримбеков Т. С.

Услуга по подаче воды по распределительным сетям (промышленное водоснабжение)

Показатели эффективности, надежности и качества <sup>2</sup>	факт года (полугодия), предшествующего отчетному периоду	план (год)	факт текущего года (полугодия)	Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества	Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества
Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	0,0005	0,001	-	-	Снижение износа (физического) основных фондов. Показатели эффективности будут достигнуты после реализации мероприятий (Согласно показателей эффективности, заложенных в утвержденной инвестиционной программе)
Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	0	71	-	-	Снижение износа (физического) основных фондов. Показатели эффективности будут достигнуты после реализации мероприятий (Согласно показателей эффективности, заложенных в утвержденной инвестиционной программе)
Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	0,0005	0,001	-	-	Снижение износа (физического) основных фондов. Показатели эффективности будут достигнуты после реализации мероприятий (Согласно показателей эффективности, заложенных в утвержденной инвестиционной программе)
Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	10	10	-	-	Снижение износа (физического) основных фондов. Показатели эффективности будут достигнуты после реализации мероприятий (Согласно показателей эффективности, заложенных в утвержденной инвестиционной программе)

Директор БРП "ЭнергоСети"




19.06 2018

Даримбеков Т. С.

Услуга по передаче и распределению тепловой энергии

Показатели эффективности, надежности и качества <sup>2</sup>	факт года (полугодия), предшествующего отчетному периоду	план (год)	факт текущего года (полугодия)	Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества	Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества
Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	0,0005	0,001	-	-	Снижение износа (физического) основных фондов. Показатели эффективности будут достигнуты после реализации мероприятий (Согласно показателей эффективности, заложенных в утвержденной инвестиционной программе)
Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	0	11,6	-	-	Снижение износа (физического) основных фондов. Показатели эффективности будут достигнуты после реализации мероприятий (Согласно показателей эффективности, заложенных в утвержденной инвестиционной программе)
Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	0,0005	0,001	-	-	Снижение износа (физического) основных фондов. Показатели эффективности будут достигнуты после реализации мероприятий (Согласно показателей эффективности, заложенных в утвержденной инвестиционной программе)
Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	2	5	-	-	Снижение износа (физического) основных фондов. Показатели эффективности будут достигнуты после реализации мероприятий (Согласно показателей эффективности, заложенных в утвержденной инвестиционной программе)

Директор БРП "ЭнергоСети"



19.06.2018

Даримбеков Т. С.